

Fase 1

Realiseren aansluiting fietspad
+ parkeervakken

Startdatum: maandag 18 november

Uitvoeringstermijn: ca. 4 weken

Route (brom)fietsers

Sporthal Oosterboshal

IKC Juliana

Sporthal bereikbaar voor
(brom)fietsers en voetgangers

'Bloedbank op wielen'
tijdens fase 1 en 2 bereikbaar

JFC Ongehinderd

Johannes Fontanus College

Parkeerplaats
bereikbaar

Fase 2

Aanpassen verkeerssituatie
Weth. Rebellaan

Startdatum: maandag 3 februari

Uitvoeringstermijn: ca. 6 weken

Sporthal bereikbaar voor
(brom)fietsers en voetgangers

'Bloedbank op wielen'
tijdens fase 1 en 2 bereikbaar

Parkeerplaats bereikbaar
voor gemotoriseerd verkeer

IKC Juliana

Parkeerplaats JFC middels
puinbaan en rijplaten bereikbaar

Johannes Fontanus College

Toegang parkeerplaats kortstondig
afgesloten t.b.v. werkzaamheden
inrit/rijbaan, in overleg met school

Route gemotoriseerd verkeer,
zie omleidingstekeningen

Alternatieve route scholieren

Route gemotoriseerd verkeer,
zie omleidingstekeningen

Fase 3

Kruising Troelstralaan -
Hugo de Grootlaan

Startdatum: woensdag 19 maart
Uitvoeringstermijn: ca. 4 weken

Mr. Troelstralaan afgesloten
Route gemotoriseerd verkeer,
zie omleidingstekeningen

(brom)fietzers en voetgangers
doorgang via parkeerplaats

Zwembad Oosterbosbad

Ventweg te gebruiken als opstelplaats
voor bussen school uitjes en auto's tijdens gala-avond

Mr. Troelstralaan afgesloten
Route gemotoriseerd verkeer,
zie omleidingstekeningen

Fase 4

Kruising Troelstralaan -
Oostlaan

Startdatum: dinsdag 27 mei

Uitvoeringstermijn: ca. 8 weken

Mr. Troelstralaan afgesloten
Route gemotoriseerd verkeer,
zie omleidingstekeningen

Piersonlaan middels
puinbaan en rijplaten
bereikbaar

Toegang Piersonlaan kortstondig
afgesloten t.b.v. werkzaamheden
aansluiting Oostlaan.
Bewoners worden per brief
geïnformeerd over de tijdelijke
afsluiting

Zwembad Oosterbosbad

(brom)fietzers en voetgangers
doorgang via parkeerplaats

Mr. Troelstralaan afgesloten
Route gemotoriseerd verkeer,
zie omleidingstekeningen